



محافظة البحر الأحمر

الموقف التنفيذي العامة للأبنية التعليمية

اسم المشروع : توسع مدرسة فاضل احمد حسن الابتدائية



مدرسة توسع ١٧ فصل القيمة التعاقدية ٥٣٦١٣١١ جنيه

تاريخ النهو: - ٢٠٢١/٨/٣١

تاريخ البدء :- ٢٠٢٠/١١/١٥

نسبة التنفيذ : ١٠٠%

الموقع : راس غارب





اسم المشروع : توسع مدرسة الامل الابتدائية

مدرسة ٢٤ فصل القيمة التعاقدية ٦٦٥٦٧٢١ جنية

تاريخ النهو: - ٢٠٢١/١٠/١٦

نسبة التنفيذ : ١٠٠%

تاريخ البدء : - ٢٠٢٠/١١/١٥

الموقع : الغردقة



اسم المشروع : توسع مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنين



مدرسة توسع ١٥ فصل بتكلفة ١٣٦٦٦٧٥ جنيه

تاريخ النهو: - ٢٠٢١/١٠/١٦

تاريخ البدء: - ٢٠٢٠/١١/١٠

نسبة التنفيذ : ١٠٠%

الموقع : الغردقة



اسم المشروع : احلال كلي مدرسة حسين سعيد الابتدائية



احلال كلي ٣٢ فصل بتكلفة ٨٦٢٣٢٧٣ مليون جنيه

تاريخ النهو: - ٢٠٢١/١٠/١٦

تاريخ البدء :- ٢٠٢٠/١١/١٠

نسبة التنفيذ : ١٠٠%

الموقع : الغردقة



اسم المشروع : انشاء مدرسة سفاجا تعليم اساسي



مدرسة انشاء جديد ٢٢ فصل بتكلفة ٨٧٧٧١٠٨ جنيهه

تاريخ النهو: - ٢٠٢١/٩/١٦

تاريخ البدء :- ٢٠٢٠/١١/١٠

نسبة التنفيذ : ١٠٠%

الموقع : سفاجا





اسم المشروع : اللواء حسن كامل تعليم اساسي

انشاء جديد ١١ فصل القيمة التعاقدية ٩٩٢٠٠٥٦ جنية

تاريخ البدء الفعلي ٢٠٢٠/٤/١٩ تاريخ النهو المقرر ٢٠٢١/٢/٢

نسبة التنفيذ : ١٠٠%

الموقع : الشلاتين





والله ولي التوفيق